График выполнения работ к муниципальному контракту № 10

Наименование объекта: капитальный ремонт здания МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.п. Терек» Терского муниципального района КБР

№	Наименование комплекса работ или вида работ	июль			август			сентябрь			октябрь			ноябрь			декабрь		
		1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-30
	Внутренняя отделка																		
1	Очистка вручную поверхности потолков простых от краски																		
2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей																		
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: потолков																		
4	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых																		
5	Шпатлевка сплошная потолков, применительно																		
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску																		
7	Очистка вручную поверхности стен простых от краски																		
8	Разборка элементов облицовки стен с разборкой каркаса: пластиковых панелей																		
9	Демонтаж (разборка) -Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесностружечных плит																		
10	Отбивка штукатурки с . . верхностей: стен (с разборкой керамических плиток)																		
11	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен																		
12	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских																		
13	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: оконных и дверных откосов плоских																		
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 3 мм: стен																		
15	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами																		
16	Шпатлевка сплошная стен , прим.																		
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску																		
18	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску																		
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону																		
	Наружная отделка																		

	...ивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных																			
21	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен																			
22	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)																			
23	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)																			
24	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских																			
25	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая																			
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали																			
27	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток																			
28	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм-цоколь																			
29	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамогранитными отдельными плитками: на цементном растворе стен																			
30	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами																			
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см-пандус																			
	Полы																			
32	Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами																			
33	Устройство металлических ограждений: без поручней-хром																			
34	Разборка покрытий полов: дощатых																			
35	Разборка покрытий полов: из керамических плиток																			
36	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина																			
37	Демонтаж (разборка) Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом																			
38	Устройство подстилающих слоев: гравийных																			
39	Устройство бетонной подготовки																			
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм																			
41	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01																			
42	Устройство покрытий: из линолеума на клее																			
43	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом																			
44	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих																			
45	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных																			
46	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см																			
47	Остр...ка и циклевка паркетных полов																			

	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности: за 2 раза																			
49	Устройство покрытий: из мраморных плит при количестве плит на 1 м2до 2 шт.																			
50	Шлифовка поверхностей мраморных																			
51	Укладка металлического накладного профиля																			
	Проемы																			
52	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками																			
53	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления																			
54	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м																			
55	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных																			
56	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из алюминиевых профилей: глухих с площадью проема более 2 м2																			
57	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2																			
58	Установка и крепление наличников																			
59	Установка дверного доводчика к металлическим дверям																			
	Электромонтажные работы																			
60	Демонтаж: Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200x1000 мм																			
61	Демонтаж: скрытой электропроводки																			
62	Демонтаж-Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг																			
63	Смена: выключателей двухклавишных																			
64	Смена: розеток скрытой проводки																			
65	Смена светильников: с люминесцентными лампами																			
	Инженерные сети																			
66	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2																			
67	Установка отсосов от оборудования																			
68	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т																			
69	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т																			
70	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм																			
71	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг																			
72	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм																			

	борка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм																			
74	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм																			
75	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм																			
76	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм																			
77	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм																			
78	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 110 мм																			
79	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 110 мм																			
80	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 15 мм																			
81	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 15 мм																			
82	Установка радиаторов: алюминиевых																			
83	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л																			
84	Монтаж проточных водонагревателей электрических																			
85	Установка счетчиков диаметром: до 150 мм																			
86	Смена: гибких подводок																			
87	Разборка канализационных труб чугунных диаметром: 110 мм																			
88	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм																			
89	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм																			
90	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм																			
91	Смена: унитазов типа "Компакт"																			
92	Смена: смывных труб с резиновыми манжетами																			
93	Смена: умывальников																			
94	Смена смесителей: без душевой сетки																			
95	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 63 до 100 мм																			
96	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 32 мм																			

	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм																			
98	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 75 мм																			
99	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 75 мм																			
100	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм																			
101	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм																			
102	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм																			
103	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм																			
104	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 15 мм																			
105	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 15 мм																			
106	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм																			
107	Установка шкафов металлических для санитарно-технических систем: на стене или в нише массой до 10 кг																			
	Кровля																			
108	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов																			
109	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами																			
110	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок																			
111	Установка стропил,балок,стоек																			
112	Устройство обрешетки с прозорами из брусков																			
113	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции																			
114	Устройство обрешетки с прозорами из брусков-контр-брусья																			
115	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности																			
116	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков-козырек																			
117	Монтаж кровли козырька из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой-козырек																			
118	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков/подшивка карниза/																			

	...тановка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых-применительно: слуховых окон																		
120	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб																		
121	Устройство желобов: подвесных																		
122	Устройство металлической водосточной системы: воронок																		
123	Монтаж снегозадержателя: уголкового																		
	Отмостка																		
124	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см																		
125	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий																		
	Пожарная сигнализация																		
126	Пожарная сигнализация																		
	Слаботочные сети																		
127	Видеонаблюдение и интернет																		
	Слаботочные сети																		
128	Телефонная сеть																		
	Прочие.																		
129	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3																		
130	...грузо-разгрузочные работы при автомобильн... перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную																		
131	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км																		

Ген. директор ООО „Сервис-Строй"
Шогенцуков Р.С.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СЕРВИС-СТРОЙ»
ИНН 0722004251
ОГРН 1170726008617
г. Баксан